

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации МАИП городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2018 год**

№ п/п	Наименование объектов капитального строительства, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности (согласно МАИП)	Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему	Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей)				Объем ассигнований инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. рублей)				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)				Реквизиты документа о выполнении работ в полном объеме и готовности объекта к эксплуатации	Объем неосвоенных средств (тыс. рублей), причины неосвоения
			всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»	всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»	всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы		11 000,0			11 000,0	3 000			3 000,0	3 000,0			3 000,0		
1.2	Строительство ливневой канализации по ул. Анникова		27 835,9			27 835,9	27 685,6			27 685,6	27 685,6			27 685,6		
1.3	Реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса на участке от остановки «Улица Вашская» до перекрестка с Ленинским проспектом	Муниципальный контракт № 10а/2018 от 4.05.2018 г.,	3948,1			3 948,1	447,3			407,5	447,3			407,5	Акт сдачи-приемки от 01.06.2018	
		Муниципальный контракт № 21/2018 от 31.01.2018 г.							39,8			39,8	Акт сдачи-приемки №10-ТТ			
1.4	Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуально		25 579,6		25 000,0	579,6	25 684,9		25 000,0	684,9	25 684,9		25 000,0	684,9		

	го жилищного строительства многодетным семьям в деревне Апшакбеляк														
1.5	Реконструкция ул. Строителей	Муниципальный контракт акт № 36/2018 от 20.02.2018 г.	51,9			51,9	51,9			51,9	51,9			51,9	Акт сдачи-приемки №31-ТГ.
1.6	Строительство сетей уличного освещения на участке автомобильной дороги по ул. Крылова в г. Йошкар-Оле (на участке от кольцевой развязки по ул. Строителей до пересечения с ул. Большое Чигашево)		3 541,0			3 541,0	2 589,8			2 589,8	2 589,8			2 589,8	
1.7	Приобретение нежилого помещения под размещение муниципального дошкольного образовательного учреждения	мун.контракт 215 от 23.10.2018	110 000,0			110 000,0	110 000,0			110 000,0	110 000,0			110 000,0	
1.8	Пристрой на 80 мест к МБДОУ детский сад №49 г. Йошкар-Олы «Лесная сказка»		6 729,9	6 185,3	537,9	6,7	139,5			139,5	139,5			139,5	
1.9	Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне «Восточный» г.Йошкар-Олы		83 001,3	76 284,9	6 633,5	82,9	36 754,4	33 780,3	2 937,4	36,7	36 754,4	33 780,3	2 937,4	36,7	

1.1 0	Приобретение квартир для отдельных категорий граждан		3 500,0			3 500,0										
1.1 1	Строительство дороги к следственному изолятору по сернурскому тракту	мун.контракт 225 от 02.11.2018	1 527,8			1 527,8	1 491,6			1 491,6	1 491,6			1 491,6		
1.1 2	Разработка ПСД по реконструкции очистных сооружений канализации г. Йошкар-Олы	мун.контракт 276 от 19.12.2018	2 000,0			2 000,0	2 000,0			2 000,0	2 000,0			2 000,0		
1.1 3	Разработка ПСД по строительству дошкольного образовательного учреждения		2 100,0			2 100,0	1 603,4			1 603,4	1 603,4			1 603,4		
1.1 4	Разработка ПСД по реконструкции систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы		2 000,0			2 000,0										
1.1 5	Разработка ПСД на строительство временного здания по ул. Красноармейская Слобода под размещение лыжной базы		1 000,0			1 000,0	126,6			126,6	126,6			126,6		
Всего			283,8	76,3	38,4	169,2	211,6	33,8	27,9	149,9	211,6	33,8	27,9	149,9		